

Prot. N. 1747 del 31/01/2023

Provincia di  Alessandria  
DIREZIONE PATRIMONIO ISTRUZIONE VIABILITÀ 2 TRA



**OGGETTO:** S.P. N. 129 - RIPRISTINO CORPO STRADALE AL KM 2+000 IN COMUNE DI CERRETO GRUE - LOTTO I

**IMPRESA:** COS.MO. S.R.L. LOCALITÀ BARACCA, 8/A - 15050 - SAREZZANO (AL)

**CONTRATTO:** SCRITTURA PRIVATA N. SCRIT-30/4300 DEL 30/01/2023

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
(D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Decreto M.I.T. 19/03/2020)

Il giorno 28/09/2023, il sottoscritto Ing. Alessandro CLEMENTE, Direttore dei Lavori di cui all'oggetto:

- visto il Progetto Esecutivo "S.P. N. 129 - RIPRISTINO CORPO STRADALE AL KM 2+000 IN COMUNE DI CERRETO GRUE LOTTO I" CODICE DI RIFERIMENTO AL CIPE\_98-17\_12\_18\_8 - CUP E47H18003180003, redatto dall'Ufficio Tecnico della Direzione Patrimonio, Istruzione Viabilità 2 ed approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 266/64659 del 13/12/2022;
- vista la determina dirigenziale DDPV3 130/65928 del 21/12/2022 di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento provinciale per l'acquisizione in economia di beni e servizi all'Impresa COS.MO. S.R.L. con sede in Loc. Baracca, 8/a - 15050 SAREZZANO (AL) - P. IVA e C.F. 01234400065, come da preventivo/offerta n.p.g. 65020 del 15/12/2022 agli atti dell'Ufficio Scrivente, per un importo netto - inclusi Oneri Speciali della Sicurezza D. Lgs.n. 81/08 e s.m.i. e un ribasso del 6,00% - pari ad Euro 141.083,81 oltre IVA, per totale di Euro 172.122,25;
- vista la Scrittura Privata n. SCRIT 30/4300 del 30/01/2023;
- visto il Verbale di Consegna dei lavori redatto in data 20/03/2023 indicante il giorno 03/05/2023 quale termine ultimo per il completamento dei lavori stessi;
- considerati il Verbale di Sospensione dei Lavori n. 1 in data 24/03/2023 ed il successivo Verbale di Ripresa dei Lavori n. 1 in data 04/04/2023 dal quale risulta la nuova data di ultimazione dei lavori fissata al 14/05/2023;
- visto il Certificato di Ultimazione lavori emesso in data 14/05/2023 dal quale risulta che gli stessi sono stati ultimati il giorno 14/05/2023 e pertanto entro il termine contrattuale;
- visti gli Atti Contabili seguenti:
  1. libretto delle Misure
  2. registro di Contabilità
  3. stato di Avanzamento Lavori
- visitati nel giorno 26/09/2023 i lavori di cui all'oggetto in contraddittorio con l'Impresa con la scorta del Progetto e degli Atti Contabili di cui sopra;
- vista l'Attestazione di Congruità ai sensi del D.M. 143/2021 rilasciata da Cassa Edile/Edilcassa Alessandria il 28/09/2023 con esito positivo;

tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato

- che i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del Progetto Esecutivo salvo lievi modifiche rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare dai riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel Libretto delle Misure e nel Registro di Contabilità;
- che i prezzi applicati sono quelli del Contratto di Appalto;

- che l'Impresa ha ottemperato diligentemente a tutti gli obblighi derivanti dal Contratto di Appalto nonché alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori durante il corso degli stessi;
- che l'Impresa ha firmato la Contabilità Finale senza riserve

## CERTIFICA

che i lavori "S.P. N. 129 - RIPRISTINO CORPO STRADALE AL KM 2+000 IN COMUNE DI CERRETO GRUE - LOTTO F", sono stati eseguiti dall'Impresa COS.MO. S.R.L. con sede in Località Baracca, 8/a - I 5050 - - SAREZZANO (AL) e liquida il credito dell'Impresa come segue:

€	141.080,90
€	107.900,00
€	33.180,90
€	0,00

ammontare netto dei lavori come da Stato Finale a dedurre  
 CERTIFICATO N. 1 DEL 18/05/2023  
 CERTIFICATO N. 2 DEL 19/09/2023  
 Risultata il credito netto dell'Impresa

Alessandria, li 28/09/2023

L'IMPRESA  
 (COS.MO. S.R.L.)



IL DIRETTORE LAVORI  
 (Ing. Alessandro Clemente)



Visto: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 (Arch. Roberto Rocchino)

