

SOMME DA PAGARE E DA TENERE A DISPOSIZIONE

a saldo per lavori di cui:
per lavori da contratto
per I.V.A. al 22% su €uro 1.624,41

€	0,00	€	0,00
€	0,00	€	0,00
€	0,00	€	0,00
€	439,20	€	0,00
€	6.018,02	€	0,00
€	1.593,49	€	0,00
€	8.050,71	€	8.050,71

spese per prove sui materiali
incentivo Art. 113 Comma 3 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (80% del 2%)
incentivo Art. 113 Comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (80% del 2%)
Importo totale da corrispondere (D)

Somma complessiva spesa e da tenere ancora a disposizione **[=(A)+(B)+(C)+(D)]**

€ 436.721,96

MINORE SPESA ACCERTATA

€ 13.278,04

Alessandria li, 30 NOVEMBRE 2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Roberta BOCCHINO)



QUADRO ECONOMICO DI SPESA

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 1		
A1 RIEPILOGO CATEGORIE		
LOTTO 1 - OG3	€	39.697,67
LOTTO 1 - OS21	€	108.370,40
	€	148.068,07
C1 LOTTO 1 - Oneri Speciali della Sicurezza D.Lgs.n. 81/08 e	€	1.899,82
D1 TOTALE LOTTO 1	€	149.967,89
LOTTO 2		
A2 RIEPILOGO CATEGORIE		
LOTTO 2 - OG3	€	186.736,09
	€	186.736,09
C2 LOTTO 2 - Oneri Speciali della Sicurezza D.Lgs.n. 81/08 e	€	1.354,10
D2 TOTALE LOTTO 2	€	188.090,19
TOTALE INTERVENTO	€	338.058,08
E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
E1a incentivo Art. 113 Comma 3 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (80% del 2%)	€	5.408,93
E1b incentivo Art. 113 Comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (80% del 2%)	€	1.352,23
E2a per I.V.A. LOTTO 1 al 22% di D1	€	32.992,94
E2b per I.V.A. LOTTO 2 al 22% di D2	€	41.379,84
E3 spese per prove sui materiali	€	2.500,00
E4 spese per consulenza geologica	€	6.968,64
E5 spese per indagini geognostiche	€	8.643,70
E6 lavori propedeutici per sondaggi (pista)	€	2.732,80
E7 spese per esportori e occupazioni temporanee	€	3.990,00
E8 contributo ANAC (Delibera 21.12.2016 n. 1377)	€	225,00
E9 interventi di ripristino e adeguamento banchine e fossi esistenti	€	3.500,00
E10 interventi di segnalatica	€	2.247,00
E11 imprevisti ed arrotondamenti	€	0,84
E TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	111.941,92
SOMMANO IN TOTALE	€	450.000,00
LIQUIDAZIONE LAVORI LOTTO 1		
Ammontare lordo dei lavori come da Conto Finale in data 19.09.2023		
Lavori a misura su cui applicare il ribasso	€	148.064,98
a dedurre ribasso d'asta del 6,00%	€	148.064,98
Importo netto dei lavori	-€	8.883,90
Oneri speciali di sicurezza	€	139.181,08
Importo totale dei lavori	€	1.899,82
per I.V.A. al 22%	€	141.080,90
	€	31.037,80
Totale	€	172.118,70
a dedurre n. 2 acconti già corrisposti:		
CERTIFICATO N. 1 DEL 18/05/2023	€	107.900,00
CERTIFICATO N. 2 PARI AL FINALE DEL 19/09/2023	€	33.180,90
somano certificati di pagamento	€	141.080,90
per I.V.A. al 22%	€	31.037,80
Importo totale già corrisposto	€	172.118,70
	€	172.118,70
	€	172.118,70
LIQUIDAZIONE LAVORI LOTTO 2		
Ammontare lordo dei lavori come da Conto Finale in data 03.11.2023		
Lavori a misura su cui applicare il ribasso	€	224.807,39
a dedurre ribasso d'asta del 14,34%	€	224.807,39
Importo netto dei lavori	-€	32.237,38
Oneri speciali di sicurezza	€	192.570,01
Importo totale dei lavori	€	1.354,10
per I.V.A. al 22%	€	193.924,11
	€	42.663,30
Totale	€	236.587,41
a dedurre n. 2 acconti già corrisposti:		
CERTIFICATO N. 1 DEL 06/10/2023	€	158.275,12
CERTIFICATO N. 2 PARI AL FINALE DEL 30/11/2023	€	35.648,99
somano certificati di pagamento	€	193.924,11
per I.V.A. al 22%	€	42.663,30
Importo totale già corrisposto	€	236.587,41
	€	236.587,41
	€	236.587,41
LIQUIDAZIONE SOMME A DISPOSIZIONE		
spese per consulenza geologica		
spese per indagini geognostiche	€	6.968,64
lavori propedeutici per sondaggi (pista)	€	8.643,70
spese per esportori e occupazioni temporanee	€	2.732,80
contributo ANAC (Delibera 21.12.2016 n. 1377)	€	1.340,00
Importo totale già corrisposto	€	280,00
	€	19.965,14
	€	19.965,14
	€	19.965,14