

Prot. N. 4750 del 31/01/2024

Provincia di Alessandria

DIREZIONE PATRIMONIO ISTRUZIONE VIABILITÀ 2 TRASPORTI

OGGETTO: S.P. N. 129 - RIPRISTINO CORPO STRADALE AL KM 2+000 IN COMUNE DI CERRETO GRUE - LOTTO I

IMPRESA: COS.MO. S.R.L.
LOCALITÀ BARACCA, 8/A - 15050 - SAREZZANO (AL)

CONTRATTO: SCRITTURA PRIVATA N. SCRIT-30/4300 DEL 30/01/2023

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno **2023** il mese di **MAGGIO** il giorno **14**, il sottoscritto Ing. Alessandro CLEMENTE, Direttore dei Lavori in oggetto,

premesso che:

- con Verbale redatto in data 20/03/2023 sono stati consegnati i lavori in oggetto che dovevano essere compiuti in giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi e perciò ultimati entro il giorno 03/05/2023;
- visto il Verbale di Sospensione dei Lavori n. 1 in data 24/03/2023;
- visto il Verbale di Ripresa dei lavori n.1 del 04/04/2023 con la nuova data di ultimazione dei lavori fissata al 14/05/2023;

sulla base dei riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa Appaltatrice


CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno **14 Maggio 2023** e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Considerato che sono ancora da completare alcune lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sul completamento e la funzionalità dell'opera, quali il posizionamento di grigliati e la sistemazione e pulizia delle banchine, il presente Certificato viene rilasciato assegnando il termine perentorio di 12 (dodici) giorni naturali e consecutivi, entro il quale i sopradetti interventi dovranno essere completamente ultimati a regola d'arte, dando atto che in difetto il presente Certificato sarà inefficace, relativi ai lavori sopra indicati.

Cerreto Grue, lì 14/05/2023

IL DIRETTORE LAVORI
(Ing. Alessandro Clemente)



visto: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Roberta Bocchino)

